

Ofício nº 1005/2019-GAPRE

Maringá, 10 de abril de 2019.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 357/2019 apresentado pelo Vereador **Cristiano Niero Astrath** para informações sobre a existência de projeto para ocupação do espaço público situado na Zona 19, Quadra Fiscal 096, Lote 001, no Jardim Olímpico, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Diretoria de Projetos de Obras Públicas

Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701 – CEP 87.013-230 – Maringá – Pr.

Contato fone (44) 3221-1336 – E-mail: semop_projetos@maringa.pr.gov.br

Ao GAPRE

Prezado,

Conforme Relatório de Acompanhamento e Fiscalização De Contratos em anexo informo que existente contrato para elaboração de projetos em andamento visando a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Celestin Freinet no lote sob cadastrado 19178700. Empresa contratada FCK Engenharia Civil LTDA.

Att.

05/04/2019

Rodrigo Pupin

Arquiteto CAU A47190-9 - SEMOP

Diretor de Projetos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Albani Alves de Medeiros
Secretário de Obras Públicas - SEMOP
CREA 19592 D - PR



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Gerência Administrativa - SEMOP
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

05/04/2019 - Pág. 1/1

Ordem de Serviço: 45/2017		Data: 26/09/2017		Situação: - 20,00%				
ESPECIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO								
Bem Próprio: Escola Municipal Celestin Freinet				ID SimAM:-0				
Endereço: Rua Flamingo, nº 81 x Rua Patativa, nº 226 x Rua Garça, nº 754, Data/Lote 01, Quadra 096, Jardim Olímpico								
Intervenção: Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares visando a Implantação da nova sede da E.M. Celestin Freinet								
Objeto: Elaboração de PROJETOS ARQUITETÔNICOS e COMPLEMENTARES, bem como demais elementos necessários para composição do Projeto Básico, Projeto Legal e Executivo, visando à execução das obras de IMPLANTAÇÃO (3.694,53m²) da nova sede da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELESTIN FREINET. Localização: Rua Flamingo, nº 81 x Rua Patativa, nº 226 x Rua Garça, nº 754, Data/Lote 01, Quadra 096, Jardim Olímpico, Zona 19, Maringá-PR. CD-Patrimônio nº 19178700 e CD-Bem nº 610001050. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2017, CI-Nº 2017034801, Projeto Básico e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 726/2017. Nota de empenho nº 23377/2017.								
EMPRESA								
Empresa: F C K ENGENHARIA CIVIL LTDA				CNPJ: 81.258.691/0001-20				
Endereço:				CPF: 527.047.269-49				
Responsável: NIVALDO BARBOSA DE LIMA				CPF: 527.047.269-49				
Engenheiro: NIVALDO BARBOSA DE LIMA				E-mail: FCK@FCKPROJETOSESTRU				
Telefone: (44)3029-0979 FAX:				Celular: (44)9985-9683				
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO NATUREZA/DESPESA Nº/ANO CONVÊNIO PROCESSO								
Tomada de Preços 6/2017 4.4.90.51.00.00 / 726/2017								
CONTRATO								
Nº/Ano Contrato	Prazo Execução	Prazo Vigência	Término Execução	Término Vigência	Dimensão Medida Valor			
251/2017	90	180	25/12/2017	17/03/2018	3.694,53 Metro Quadrado 109.454,89			
ADITIVOS - PRAZO/VIGÊNCIA/VALOR								
Nº Aditivo	Data	Paralisado	Paralisado Vigência	Prazo Vigência	Valor Valor Redução			
1	28/12/2017			60 60				
2	01/03/2018			60 60				
3	12/07/2018			90 120				
4	01/10/2018			120 120				
5	08/02/2019							
REPROGRAMAÇÃO								
Nº Contrato	Data Contrato	Data Início	Prazo Normal Execução Vigência	Novo Prazo Execução Vigência	Término Execução Vigência	Valor Contrato:	109.454,89	
251/2017	18/09/2017	26/09/2017	90 180	120 450	24/04/2018 10/06/2019	Valor Aditivo (+):	0,00	
							Valor Redução (-):	0,00
							Valor Total:	109.454,89
ACOMPANHAMENTO - Contrato								
Contrato: 251/2017						Valor: R\$ 109.454,89		
Nº	Data	TA	Nº N.E.	Percentual Período Acumulado	Valor da Medição Período Acumulado	Saldo	Fiscal	
1	01/03/2018	Medição		20,00% 20,00%	21.890,98	87.563,91	YASMIN YUMI YAM/	
2	31/08/2018	Medição		0,00% 20,00%	0,00 21.890,98	87.563,91	FABIO HYOSHIHARC	
3	26/03/2019	Medição		0,00% 20,00%	0,00 21.890,98	87.563,91	FABIO HYOSHIHARC	
FATURAMENTO								
CONTRATOS		21.890,98		20,00%		CONTRATOS 87.563,91 80,00%		
ADITIVOS		0,00		0,00%		ADITIVOS 0,00 0,00%		
TOTAL GERAL		21.890,98		20,00%		SALDO GERAL 87.563,91 80,00%		