

Ofício nº 3548/2020-GAPRE

Maringá, 30 de setembro de 2020.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1058/2020 apresentado pelo Vereador **Altamir Antônio dos Santos** para que informe se há previsão para a conclusão da reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Des. Zeferino Mozzato Krukoski, localizado na Avenida das Torres, no Conjunto João-de-Barro Thais, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente,



Clóvis Augusto Melo
Secretário Municipal de Gestão

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Itororó, 867, Zona 02
CEP 87010-460, Maringá – PR, Fone (44) 3221-6900
E-mail: educa@maringa.pr.gov.br Site da PMM: www.maringa.pr.gov.br

Parecer n°. 096/2020-SEDUC

Maringá, 29 de setembro de 2020.

Para: GAPRE

Assunto: Processo n° 54961/2020, originado pelo Requerimento n° 1058/2020 – Requer que informe, para fins de esclarecimento público “se há previsão para a conclusão de reforma do CMEI Desembargador Zeferino Mozzato Krukoski, em caso positivo, decline a data prevista, em caso negativo decline os motivos”.

Autor: Vereador Altamir Antônio dos Santos.

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta ao Processo n° 54961/2020, originado pelo Requerimento n° 1058/2020, a Secretaria de Educação por meio da Gerência de Obras e Projetos Escolares encaminha o acompanhamento de obra do referido CMEI em anexo.

Portanto, com medição de 32,68% do executado, a SEDUC não tem como informar sobre a conclusão da obra. Ressaltando que a mesma, com ordem de serviço datado em 22/12/2018, está com atraso para cumprir o contrato. No entanto, destacamos que a SEDUC está em constante contato com a SEMOP para acompanhar o caso e tomar providências cabíveis.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos que julgar necessário.

Atenciosamente,


Maria Zadi Turbay

Gerente de Obras e Projetos Escolares


Gisele Colombari Gomes
Secretaria Municipal de Educação

Obras Públicas

Processos Administrativos - Obras Públicas

Detalhes - Obras Públicas - CMEI Desembargador Zeferino M

Detalhes da Obra






Ordem Serviço - Ano: 115 / 2018	Data: 27/12/2018	Situação: Em Andamento
Valor Intervenção: R\$ 3.749.989,46	Valor Contrato: R\$ 3.749.989,46	Valor Aditivo: R\$ 136.584,49
Medições: 31,53%	Empresa: J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA	Bem (imovel): CMEI Desembargador Zeferino Mozato Krukoski

Objeto: Reforma e Ampliação do CMEI Desembargador Zeferino Mozato Krukoski

Objeto: Execução das obras de Reforma e ampliação do Centro Municipal de Ensino Infantil Desembargador Zeferino Mozato Krukoski. Localização: Rua Pioneiro Emilio Hellbrand, nº 266 x Rua Pioneiro Olindo Alcini nº 833, Data01, Quadra: 51, Zona: 19, Conjunto Residencial João de Barros Thais, Maringá/Paraná. CD-Bem nº 610000135. Conforme CI nº 2018052141, projetos, memoriais descritivos, planilhas de serviços, cronograma físico-financeiro e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 1419/2018. Nota de empenho nº 31216/2018.

Medições

Contrato/Aditivo	Data	Tipo Acompanhamento	Medição	Acumulado	
Contrato	31/01/2019	Medição	0,00 %	0,00 %	
Contrato	28/02/2019	Medição	2,51 %	2,51 %	
Contrato	29/03/2019	Medição	1,51 %	4,02 %	
Contrato	25/04/2019	Medição	1,45 %	5,47 %	
Contrato	24/05/2019	Medição	4,01 %	9,48 %	
Contrato	28/06/2019	Medição	6,97 %	16,45 %	
Contrato	31/07/2019	Medição	3,30 %	19,75 %	
Contrato	30/08/2019	Medição	3,93 %	23,68 %	
Contrato	30/09/2019	Medição	2,62 %	26,30 %	
Contrato	29/11/2019	Medição	0,55 %	26,85 %	
Contrato	16/12/2019	Medição	0,61 %	27,46 %	

Contrato/Aditivo	Data	Tipo Acompanhamento	Medição	Acumulado	
Contrato	31/01/2020	Medição	0,00 %	27,46 %	
Contrato	28/02/2020	Medição	0,05 %	27,51 %	
Contrato	23/03/2020	Medição	0,10 %	27,61 %	
Contrato	23/03/2020	Medição	0,44 %	28,05 %	
Contrato	23/03/2020	Paralisação	0,00 %	28,05 %	
Contrato	10/07/2020	Medição	1,48 %	29,53 %	
Contrato	11/08/2020	Medição	1,48 %	31,01 %	
Contrato	23/09/2020	Medição	1,67 %	32,68 %	