



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Superintendência da Secretaria de Obras Públicas
Diretoria de Projeto Básico para Licitação

Av. XV de Novembro, 701, 3º Andar - Bairro Centro, Maringá/PR,
CEP 87013-230 Telefone: (44) 3221-1477 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.02.00130669/2023.90

À Superintendência da Secretaria de Esportes e Lazer (**SUPSESP**) - SESP
A/C Viviane Aparecida Pereira dos Santos

Prezada,

Em atendimento ao Despacho (SEI nº 2752905) solicitando deliberações quanto ao Requerimento 1625 (SEI nº 2751602), temos:

1 - Em que fase se encontra a obra de reforma do Centro Esportivo da Vila Operária e os motivos de a obra estar paralisada, detalhando toda a tramitação que foi necessária até o presente momento.

A obra de Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Dr. Luiz Moreira de Carvalho (Vila Operária) encontra-se paralisada e um novo processo licitatório para a sua retomada está em andamento. O processo licitatório (Processo SEI nº 01.20.00086549/2023.89) encontra-se em prazo de contrarrazões aos recursos apresentados na fase de habilitação até a data de 20/11; após os julgamento dos recursos o processo prosseguirá para a abertura das propostas. O prazo estimado para término do processo licitatório está sendo a segunda quinzena de dezembro, com previsão para início das obras em janeiro de 2024.

Em 2021, o Município realizou a contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura para a execução da obra de reforma e ampliação do Centro Esportivo Doutor Luiz Moreira de Carvalho (Vila Operária), por meio do Contrato nº 977/2021, sendo que em agosto de 2022 foi firmada sua rescisão unilateral em virtude do atraso superior a 45 dias, caracterizando inexecução total do contrato. A partir da rescisão contratual e diante da manifestação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SESP) na confirmação do interesse

público da retomada da obra (Processo SEI nº 01.20.00067467/2022.42), foi iniciada a revisão e compatibilização dos documentos técnicos que foram utilizados no contrato rescindido para que fosse possível caracterizar a situação atual da intervenção. O edital com a retomada da obra foi publicado no dia 19/09/2023.

2 - qual o valor inicial previsto para a obra e qual o valor atual estimado necessário até sua conclusão.

O valor máximo previsto para a intervenção original (Concorrência nº 015/2020) foi de R\$ 5.306.415,08 e o valor máximo previsto para a intervenção da retomada (Concorrência 030/2023) é de R\$ 8.216.200,10. Estes valores não devem ser usados como parâmetros de comparação, pois tratam-se de intervenções distintas, com datas-base de orçamentos diferentes.

3 - decline a data prevista para a finalização e entrega das obras.

Considerando a data prevista para início das obras ser em janeiro de 2024 e considerando o prazo de execução estimado para a intervenção de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, a previsão para o término da obra seria no primeiro semestre de 2025.

Demais informações acerca da intervenção podem ser consultadas no Estudo Técnico Preliminar elaborado para a retomada da obra (Processo SEI nº 01.20.00049564/2023.69), além do Processo Licitatório (Processo SEI nº 01.20.00086549/2023.89).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Cardoso de Assis, Diretor (a) de Projeto Básico para Licitação**, em 20/11/2023, às 22:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jocelei Terezinha Tozetto Menon, Secretário (a) de Obras Públicas**, em 21/11/2023, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2774478** e o código CRC **2E5F1D17**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Chefia de Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR
CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 3700/2023 - GAPRE

Maringá, 22 de novembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 1625/2023 (SEI nº 2751602), apresentado pelo Vereador **Rafael Diego Roza Camacho**, que solicita para fins de esclarecimento público, o quanto segue:

1 - em que fase se encontra a obra de reforma do Centro Esportivo da Vila Operária e os motivos de a obra estar paralisada, detalhando toda a tramitação que foi necessária até o presente momento;

2 - qual o valor inicial previsto para a obra e qual o valor atual estimado necessário até sua conclusão;

3 - decline a data prevista para a finalização e entrega das obras.

Respondendo ao parlamentar, anexamos a manifestação da Secretaria Municipal de Obras Públicas - Semop através do Despacho (SEI nº 2774478).

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 24/11/2023, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2789995** e o código CRC **70B2D027**.