



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Superintendência da Secretaria de Obras Públicas
Gerência de Fiscalização de Obras Públicas
Av. XV de Novembro, 701, 3º Andar - Bairro Zona 01, Maringá/PR,
CEP 87013-230 Telefone: (44) 3221-1474 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.02.00008397/2022.42

Referente a solicitação sobre a EM Jardim Atami, a obra iniciou no dia 22/03/2019 e terminou a sua execução em 14/08/2021. E o termo de recebimento definitivo ocorreu em 11/01/2022. A obra está localizada na Avenida Carlos Borges, nº 3133, Quadra 12, Lote 01, Jardim Atami, Zona 22, Maringá-PR.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Leonardo Machado, Fiscal de Contrato**, em 30/03/2022, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erica Auxiliadora Magalhaes Barbosa, Secretário de Obras Públicas**, em 04/04/2022, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0203068** e o código CRC **CE7A246E**.



PARECER / INFORMAÇÃO N.º 266/2022-GFOP/SEMOP

Obra: Construção do CMEI Bom Jardim

Empresa executora: J DE MIRANDA CONS. E ENG. DE PROJETOS LTDA

Prazo de execução: 720 dias

Processo N.º 3358/2020 / Contrato N.º 1069/2020 / CP N.º 18/2020

Valor do contrato: R\$ 6.726.455,78

PARECER TÉCNICO

Em atenção ao Requerimento n.90 (0166148), temos a informar o que segue:

A obra do CMEI Bom Jardim iniciou no dia 18/01/2021 e está localizada na Rua Geraldo Portela, nº 586, esquina com a Rua Antônio Rigoldi, nº 94, Data 001, Quadra 507, Zona 36, Loteamento Bom Jardim, Maringá-PR. O cronograma da obra está abaixo. O termino de execução dos serviços está previsto para 09/03/2023.

É a nossa informação.

Maringá, 30 de março de 2022.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (MODELO)																											
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ																											
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS																											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
OBRA: CMEI BOM JARDIM																											
LOCALIZAÇÃO: RUA PIONEIRO GERALDO PORTELA COM A RUA ANTONIO RIGOLDI, 94, QUADRA 507, LOTE 001																											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELLIPE FERRARI FAKRI																											
DATA: 10/07/2020																											
EMPRESA- J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA																											
Item	Descrição	30 dias %	R\$	60 dias %	R\$	90 dias %	R\$	120 dias %	R\$	150 dias %	R\$	180 dias %	R\$	210 dias %	R\$	240 dias %	R\$	270 dias %	R\$	300 dias %	R\$	330 dias %	R\$	360 dias %	R\$	390 dias %	R\$
01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	98,35%	82.907,02	0,73%	614,07		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,33%	5.259,35	1,65%	6.507,63	1,11%	4.377,86	0,99%	3.904,58	0,87%	3.431,29	0,68%	2.681,93	0,51%	2.011,45	0,74%	2.918,57	0,44%	1.735,37		-	7,00%	27.608,11	8,45%	33.326,94	9,00%	35.496,15
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,14%	1.263,95	19,05%	11.237,17		-		-		-		-		-	13,87%	8.184,30			2,00%	1.179,88				-		-
04	INFRA-ESTRUTURA		-	23,40%	99.097,92	17,68%	74.863,02	15,72%	66.541,72	4,19%	17.757,84		-	7,24%	30.675,43	3,21%	13.599,12	5,25%	22.238,68			1,76%	7.432,72	1,79%	7.572,07		-
05	SUPERESTRUTURA		-		-		-		-	3,92%	19.080,02	4,16%	20.209,21	-2,60%	12.624,02	3,77%	18.317,10	1,50%	7.276,52							2,00%	9.725,47
06	LAJE		-		-		-		-		-		-		-		-			2,00%	11.837,86					10,00%	59.189,29
07	ALVENARIA E FECHAMENTOS		-		-		-		-	3,04%	21.839,22	3,22%	23.113,66	2,26%	16.252,44		-									20,00%	143.561,91
08	COBERTURA E FORRO		-		-		-		-		-		-		-		-			1,00%	10.141,92					10,00%	101.419,17
09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		-		-		-		-		-		-		-		-			2,00%	6.962,67					5,00%	17.406,67
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-		-		-		-		-		-		-		-										-
11	INSTALAÇÕES DE SPDA		-		-		-		-		-		-		-		-			10,00%	6.215,57	10,00%	6.215,57	20,00%	12.431,13	10,00%	6.215,57
12	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		-		-		-		-		-		-		-		-								-		-
13	EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		-		-		-		-		-		-		-		-								-		-
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-		-		-		-		-		-		-		-									10,00%	27.939,44
15	INSTALAÇÃO DE GÁS		-		-		-		-		-		-		-		-			40,00%	3.110,00				-		-
16	METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS		-		-		-		-		-		-		-		-								-		-
17	REVESTIMENTOS		-		-		-		-		-	0,20%	2.458,65		-	0,77%	9.364,98								-		-
18	PINTURA		-		-		-		-		-		-		-		-								-		-
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-		-		-		-		-								-		-
TOTAL MENSAL (COM BDI)		1,33%	89.430,32	1,75%	117.456,79	1,18%	79.240,88	1,05%	70.446,30	0,92%	62.108,37	0,72%	48.463,45	0,54%	36.315,30	0,78%	52.384,07	0,46%	31.250,57	0,59%	39.447,90	0,61%	41.256,40	0,79%	53.330,14	5,96%	400.953,67
TOTAL MENSAL ACUMULADO		1,33%	89.430,32	3,08%	206.887,11	4,25%	286.127,99	5,30%	356.574,29	6,22%	418.682,66	6,94%	467.146,11	7,48%	503.461,41	8,26%	555.845,48	8,73%	587.096,05	9,31%	626.543,95	9,93%	667.800,35	10,72%	721.130,49	16,68%	1.122.084,16
OBSERVAÇÕES:																											
01. Recomenda-se que no último período do cronograma contenha o percentual total mínimo de 5%.																											
02. O percentual referente a Administração Local da Obra (ALO) deverá ser distribuído de forma proporcional equivalente a porcentagem de serviços executados naquele período																											
																		J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA CNPJ 81.095.879/0001-02 Engº Civil Jose de Miranda CREA 6345-D/DF CPF 115.852.003-82									

Página 2 | 2



PARECER / INFORMAÇÃO N.º 269/2022-GFOP/SEMOP

Obra: Construção da Escola Municipal Jardim Santa Alice
Empresa executora: CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA
Prazo de execução: 720 dias
Processo N.º 3232/2020/ Contrato N.º 123/2020 / CP N.º 17/2020
Valor do contrato: R\$ 10.096.052,33

PARECER TÉCNICO

Em atenção ao Requerimento n.90 (0166148), temos a informar o que segue:

A obra do EM Jardim Santa Alice iniciou no dia 19/04/2021 e está localizada na Rua Candido, nº 69 (acesso principal), Rua Mitsuzuchi Tokuda, nº 388 (acesso de serviço), data 31, quadra 400, Zona 37, Maringá-PR. O cronograma da obra está abaixo. O termino de execução dos serviços está previsto para 19/04/2023.

É a nossa informação.

Maringá, 31 de março de 2022.

4. Cronograma

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ALICE																	
LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS CÂNDIDO, 69 X RUA MITSUZUKI TOKUDA, JARDIM SANTA ALICE, MARINGÁ/PR																	
Item	Descrição	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	70,00%	34.319,02	30,00%	14.708,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,30%	2.104,99	1,15%	8.069,14	1,71%	11.998,45	2,14%	15.015,61	3,20%	22.453,25	2,99%	20.979,75	4,51%	31.645,04	5,45%	38.240,68
03	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	20,00%	49.606,03	20,00%	49.606,03	20,00%	49.606,03	20,00%	49.606,03		0,00		0,00		0,00
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
05	INFRA-ESTRUTURA		0,00	7,00%	68.960,08	15,00%	147.771,59	20,00%	197.028,79	25,00%	246.285,99	20,00%	197.028,79	13,00%	128.068,71		0,00
06	SUPERESTRUTURA		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%	73.993,71	10,00%	147.987,43	15,00%	221.981,14	20,00%	295.974,86
07	LAJE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	171.012,90	30,00%	256.519,35
08	ALVENARIA E FECHAMENTOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	71.866,03
09	COBERTURA E FORRO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,50%	4.675,84
12	INSTALAÇÕES DE SPDA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17	METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	REVESTIMENTOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19	PINTURA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL MENSAL (COM BDI)		0,30%	36.424,01	1,15%	141.343,39	1,71%	209.376,08	2,14%	261.650,43	3,20%	392.338,98	2,99%	365.995,97	4,51%	552.707,80	5,45%	667.276,76
TOTAL MENSAL ACUMULADO		0,30%	36.424,01	1,45%	177.767,40	3,16%	387.143,48	5,30%	648.793,91	8,50%	1.041.132,88	11,49%	1.407.128,85	16,00%	1.959.836,65	21,44%	2.627.113,41

4. Cronograma



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (MODELO)

270 dias		300 dias		330 dias		360 dias		390 dias		420 dias		450 dias		480 dias		510 dias		5
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8,14%	57.115,44	6,26%	43.924,16	4,53%	31.785,38	4,22%	29.610,22	2,84%	19.927,26	2,03%	14.243,78	1,63%	11.437,12	3,32%	23.295,24	4,37%	30.662,71	5,49%
5,00%	12.401,51	0,60%	1.488,18	0,60%	1.488,18	0,60%	1.488,18	0,60%	1.488,18	0,60%	1.488,18	0,60%	1.488,18	1,00%	2.480,30	1,00%	2.480,30	1,00%
	0,00	100,00%	3.549,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
20,00%	295.974,86	10,00%	147.987,43	5,00%	73.993,71	5,00%	73.993,71	3,00%	44.396,23	2,00%	29.597,49	2,00%	29.597,49	2,00%	29.597,49	1,00%	14.798,74	
30,00%	256.519,35	20,00%	171.012,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10,00%	71.866,03	10,00%	71.866,03	15,00%	107.799,04	10,00%	71.866,03	10,00%	71.866,03	5,00%	35.933,01	5,00%	35.933,01	5,00%	35.933,01	5,00%	35.933,01	5,00%
20,00%	265.720,59	20,00%	265.720,59	20,00%	265.720,59	20,00%	265.720,59	10,00%	132.860,29	5,00%	66.430,15		0,00		0,00	3,00%	39.858,09	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%	45.132,80	10,00%	90.265,59	15,00%
3,00%	28.055,04	5,00%	46.758,40	5,00%	46.758,40	5,00%	46.758,40	5,00%	46.758,40	5,00%	46.758,40	5,00%	46.758,40	9,00%	84.165,13	10,00%	93.516,81	7,50%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	6.299,26	20,00%	12.598,52	15,00%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	16.199,13	20,00%	16.199,13	20,00%	16.199,13	20,00%
	0,00		0,00	5,00%	3.208,84	5,00%	3.208,84	10,00%	6.417,68	10,00%	6.417,68	15,00%	9.626,52	15,00%	9.626,52	15,00%	9.626,52	15,00%
2,00%	9.666,35	3,00%	14.499,52	5,00%	24.165,87	5,00%	24.165,87	5,00%	24.165,87	10,00%	48.331,75	10,00%	48.331,75	10,00%	48.331,75	10,00%	48.331,75	15,00%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	715,79	70,00%	1.670,17	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%	9.763,65	10,00%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%	104.931,35	5,00%	104.931,35	10,00%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00%	24.255,18	5,00%
8,14%	997.319,16	6,26%	766.806,78	4,53%	554.920,02	4,22%	516.811,85	2,84%	347.879,95	2,03%	249.200,44	1,63%	199.371,61	3,32%	406.707,77	4,37%	534.891,53	5,49%
29,58%	3.624.432,58	35,84%	4.391.239,35	40,37%	4.946.159,37	44,59%	5.462.971,22	47,43%	5.810.851,17	49,46%	6.060.051,60	51,09%	6.259.423,21	54,41%	6.666.130,98	58,78%	7.201.022,52	64,27%

4. Cronograma

DATA: 14/04/2020													
40 dias	570 dias		600 dias		630 dias		660 dias		690 dias		720 dias		R\$ TOTAL
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 49.027,17
38.521,35	6,28%	44.064,49	6,42%	45.046,82	5,22%	36.626,86	5,59%	39.223,01	5,83%	40.907,01	6,38%	44.766,16	R\$ 701.663,93
2.480,30	1,00%	2.480,30	1,00%	2.480,30	1,60%	3.968,48	1,60%	3.968,48	1,60%	3.968,48	1,60%	3.968,48	R\$ 248.030,14
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 3.549,56
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 985.143,96
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 1.479.874,28
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 855.064,50
35.933,01	5,00%	35.933,01	5,00%	35.933,01		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 718.660,28
0,00	2,00%	26.572,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 1.328.602,94
135.398,39	20,00%	180.531,19	15,00%	135.398,39	15,00%	135.398,39	5,00%	45.132,80	5,00%	45.132,80	10,00%	90.265,59	R\$ 902.655,93
70.137,61	10,00%	93.516,81	10,00%	93.516,81	5,00%	46.758,40	5,00%	46.758,40	5,00%	46.758,40	5,00%	46.758,40	R\$ 935.168,08
9.448,89	15,00%	9.448,89		0,00		0,00		0,00	20,00%	12.598,52	20,00%	12.598,52	R\$ 62.992,61
16.199,13	20,00%	16.199,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 80.995,67
9.626,52	10,00%	6.417,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 64.176,81
72.497,62	10,00%	48.331,75	5,00%	24.165,87	4,00%	19.332,70	4,00%	19.332,70	2,00%	9.666,35		0,00	R\$ 483.317,48
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 2.385,96
19.527,30	10,00%	19.527,30	15,00%	29.290,95	15,00%	29.290,95	15,00%	29.290,95	15,00%	29.290,95	15,00%	29.290,95	R\$ 195.273,00
209.862,70	10,00%	209.862,70	15,00%	314.794,05	10,00%	209.862,70	15,00%	314.794,05	15,00%	314.794,05	15,00%	314.794,05	R\$ 2.098.626,98
28.553,02	5,00%	28.553,02	10,00%	57.106,05	15,00%	85.659,07	20,00%	114.212,09	20,00%	114.212,09	25,00%	142.765,12	R\$ 571.060,47
24.255,18	10,00%	48.510,35	10,00%	48.510,35	15,00%	72.765,53	15,00%	72.765,53	20,00%	97.020,70	20,00%	97.020,70	R\$ 485.103,51
672.441,03	6,28%	769.948,69	6,42%	786.242,61	5,22%	639.663,08	5,60%	685.478,01	5,83%	714.349,35	6,38%	782.227,98	R\$ 12.251.373,26
7.873.463,54	70,55%	8.643.412,23	76,97%	9.429.654,84	82,19%	10.069.317,92	87,78%	10.754.795,93	93,62%	11.469.145,28	100,00%	12.251.373,26	



PARECER / INFORMAÇÃO N.º 272/2022-GFOP/SEMOP

Obra: Complexo Educacional Jardim Espanha
Empresa executora: OROS ENGENHARIA LTDA
Prazo de execução: 900 dias
Processo N.º 4159/2021 / Contrato N.º 1354/2021 / CP N.º 14/2021
Valor do contrato: R\$ 35.852.369,26

PARECER TÉCNICO

Em atenção ao Requerimento n.90 (0166148), temos a informar o que segue:

A obra do Complexo Educacional Jardim Espanha iniciou no dia 21/01/2022 e está localizada na Rua Izabel Fernandes Cano, nº 887, Lote 01, Quadra 128, Jardim Espanha, Zona 44, Maringá-PR. O cronograma da obra está abaixo. O termino de execução dos serviços está previsto para 09/07/2024

É a nossa informação.

Maringá, 31 de março de 2022.

[illegible]

WILLIAM CORDEIRO DA CUNHA
CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO

WILLIAM CORDON DA CUNHA

[illegible]

Proc. No. 4159
FIS No. 2970

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Superintendência da Secretaria de Obras Públicas
Gerência de Fiscalização de Obras Públicas
Av. XV de Novembro, 701, 3º Andar - Bairro Zona 01, Maringá/PR,
CEP 87013-230 Telefone: (44) 3221-1474 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.02.00008397/2022.42

Boa Tarde

Em atendimento ao REQUERIMENTO N. 90 (0166148), segue informações:

- DESPACHO GFOP (0203068) - Segue as informações sobre E.M. JARDIM ATAMI
- CRONOGRAMA (0203254) - Segue as informações sobre CMEI BOM JARDIM
- CRONOGRAMA (0204127) - Segue as informações sobre E.M. JARDIM SANTA ALICE
- CRONOGRAMA (0204281) - Segue as informações sobre COMPLEXO EDUCACIONAL J.D ESPANHA

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Arantes, Gerente de Fiscalização de Obras Públicas**, em 31/03/2022, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erica Auxiliadora Magalhaes Barbosa, Secretário de Obras Públicas**, em 31/03/2022, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0204961** e o código CRC **D6052583**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR

CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 1141/2022 - GAPRE

Maringá, 05 de abril de 2022.

A Sua Excelência o Senhor

MARIO SÉRGIO VERRI

Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Maringá

Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 90 (SEI nº 0166148), apresentado pela Vereadora **Cristianne Costa Lauer**, que solicita para fins de esclarecimento público, relativamente ao valor de R\$ 89.000.000,00 (oitenta e nove milhões de reais) que serão investidos pela Municipalidade em três novas escolas, no Jardim Atami, Jardim Espanha e Jardim Alice, e em dois centros municipais de educação infantil, no Jardim Espanha e no Loteamento Bom Jardim, o quanto segue:

- 1 - qual a previsão para o início das obras;
- 2 - decline o endereço de cada obra nova;
- 3 - envie o cronograma de execução das obras;
- 4 - qual a previsão de entrega das obras.

Em resposta aos questionamentos da parlamentar, anexamos o Despacho GFOP (SEI nº 0204961), Despacho GFOP (SEI nº 0203068), Cronograma (SEI nº 0203254), Cronograma (SEI nº 0204127) e Cronograma (SEI nº 0204281) da Secretaria Municipal de Obras Públicas - Semop.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 05/04/2022, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0213054** e o código CRC **6C1F91B2**.

