



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Gerência de elaboração e compatibilização de projetos
Reprogramação de cronograma – 1º termo aditivo

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura para elaboração de documentos necessários para Demolição e Construção do Centro Esportivo Otávio Cesário Pereira Júnior (Zona 05), no Município de Maringá – PR		
Bem: CENTRO ESPORTIVO OTÁVIO CESÁRIO PEREIRA JÚNIOR (ZONA 05)		
Local: Rua Saint Hilaire Nº 2423		
Contratada: DIAS E CARDOZO ENGENHARIA LTDA EPP	CNPJ: 17.695.703/0001-84	
Processo: 11614/2023	Valor: R\$ 323.333,33	Data da O.S. 12/09/23
Contrato: 990/2023	O.S. 53/2023	Início do serviço 21/09/23 (Data da reunião inicial)
Modalidade: Concorrência	Nº06/2023	Processo SEI: 01.20.00098004/2023.40
Prazo aditado: 15 dias		

Cronograma reprogramado – 1º termo aditivo						
Etapas	Serviços:	Prazo (dias)	Data	Conclusão	Parcela	Valor da parcela
1	ENTREGA DIGITAL: Estudo Preliminar do Estrutural de concreto armado Estudo Preliminar da Terraplenagem Estudo Preliminar da Climatização Sondagem	30	21/10/23	-	10,00%	R\$ 32.333,33
2	ENTREGA DIGITAL – ANTEPROJETO: Estrutural de concreto armado Estrutural metálico Instalações Elétricas Instalações SPDA Instalações telefônicas / Rede Estruturada Instalações hidrossanitárias Drenagem de águas pluviais Sistema de aquecimento de piscina PTPID Climatização Terraplenagem Geração de energia fotovoltaica ENTREGA DIGITAL – PROTOCOLOS DE APROVAÇÃO: Aprovação no corpo de bombeiros Aprovação na Copel Aprovação na SANEPAR	60	20/11/23	-	0,00%	R\$ 0,00
3	ENTREGA DIGITAL – COMPATIBILIZAÇÃO DO ANTEPROJETO: Estrutural de concreto armado Estrutural metálico Instalações Elétricas Instalações SPDA Instalações telefônicas / Rede Estruturada Instalações hidrossanitárias Drenagem de águas pluviais Sistema de aquecimento de piscina PTPID Climatização Terraplenagem Geração de energia fotovoltaica	75	05/12/23	-	10,00%	R\$ 32.333,33
4	ENTREGA DIGITAL – PROJETO EXECUTIVO: Estrutural de concreto armado Estrutural metálico Instalações Elétricas Instalações SPDA Instalações telefônicas / Rede Estruturada Instalações hidrossanitárias Drenagem de águas pluviais Sistema de aquecimento de piscina PTPID Climatização Terraplenagem Geração de energia fotovoltaica ENTREGA DIGITAL – PROTOCOLOS DE APROVAÇÃO: Aprovação no corpo de bombeiros Aprovação na Copel Aprovação na SANEPAR	120	19/01/24	-	0,00%	R\$ 0,00
5	ENTREGA DIGITAL – COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO: Estrutural de concreto armado Estrutural metálico Instalações Elétricas Instalações SPDA Instalações telefônicas / Rede Estruturada Instalações hidrossanitárias Drenagem de águas pluviais Sistema de aquecimento de piscina PTPID Climatização Terraplenagem Geração de energia fotovoltaica	135	03/02/24	-	30,00%	R\$ 96.999,99
6	ENTREGA DIGITAL – ORÇAMENTO: Orçamento completo (Padrão PMM) Protocolo de aprovação na COPEL Protocolo de aprovação na SANEPAR Protocolo de aprovação CBPR	165	04/03/24	-	0,00%	R\$ 0,00
7	ENTREGA DIGITAL – ORÇAMENTO: Orçamento completo (Padrão PMM)	195	03/04/24	-	0,00%	R\$ 0,00
8	ENTREGA DE 01 (UMA) VIA DIGITAL CERTIFICADA: Projetos executivos Orçamento completo (Padrão PMM) ARTs/RRTs Aprovações Atestados de atendimento às diretrizes constantes no "Anexo A" Atestado de compatibilização Uma via física e uma via digitalizada do PTPID e sua respectiva aprovação	210	18/04/24	-	50,00%	R\$ 161.666,66
Total					100,00%	R\$ 323.333,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Chefia de Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR

CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 3796/2023 - GAPRE

Maringá, 28 de novembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor

MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA

Presidente da Câmara Municipal de Maringá

Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 1624/2023 (SEI nº 2723771), apresentada pelo Vereador **Rafael Diego Roza Camacho**, que solicita para fins de esclarecimento público, o quanto segue:

1 - em que fase se encontra a obra de reforma do Centro Esportivo Otávio Cesário Pereira, na Zona 5, e os motivos do atraso da obra, detalhando toda a tramitação que foi necessária até o presente momento;

Resposta: a Secretaria Municipal de Obras Públicas - Semop pontua o procedimento da seguinte forma:

1. Foi realizada a licitação para a elaboração dos documentos necessários para a demolição e construção do Centro Esportivo Zona 5 - Processo 11614/2023;

2. Foi dada a OS 53/2023 para início da elaboração de projetos em 12/09/2023;

3. O cronograma da execução do contrato segue para conhecimento (Cronograma _Zona 05 (SEI nº 2787790)).

2 - qual o valor inicial previsto para a obra e qual o valor atual estimado necessário até sua conclusão.

Resposta: a Semop informa que o valor estimado para a execução da obra é de R\$ 17.037.632,10 (Dezessete milhões, trinta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e dez centavos). O orçamento final para a licitação da obra será entregue na 6ª etapa, conforme cronograma (SEI nº 2787790).

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 28/11/2023, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2823792** e o código CRC **D65CDC8A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01.02.00128599/2023.11

SEI nº 2823792