



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Superintendência do Gabinete do Prefeito

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR
CEP 87013-230, Telefone: (44) 3127 - 1980 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício nº 4011/2026/GAPRE

A Sua Excelência a Senhora

Majorie Catherine Capdeboscq

Presidente da Câmara Municipal de Maringá

Nesta

Senhora Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 325/2026 (0463748/CMM), apresentado pelo Vereador **Diogo Altamir Lenarduzzi Santos**, por meio do qual solicita que informe, acerca das informações sobre as ordens de serviço assinadas em 25 de julho de 2025 para a pavimentação de 10 km das estradas rurais São Domingos e Duzentos, conforme divulgado no portal oficial do município, o quanto segue, já com a manifestação da Diretoria de Agricultura e Pecuária da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar:

1 - Qual o estágio atual de execução física e financeira das obras, discriminando o percentual executado em relação ao cronograma originalmente estabelecido;

Resposta: Como houve a desistência da empresa Lucano referente à execução das obras de pavimentação das estradas São Domingos e 200 antes da primeira medição, não há percentual executado.

2 - Qual o cronograma físico-financeiro vigente da obra, indicando a previsão atual para a conclusão dos serviços e para o recebimento definitivo do objeto contratual;

Resposta: O cronograma físico financeiro não existe, uma vez que será realizado uma nova licitação, pois foi alterado o projeto da estrada, em parte.

3 - Se o cronograma originalmente previsto sofreu alterações durante a execução contratual e, em caso afirmativo, especificar os fundamentos técnicos, administrativos ou jurídicos que motivaram as alterações, encaminhando cópia da documentação correspondente;

Resposta: Foi alterado o projeto em que foi trocado o revestimento de TST para CBUQ trazendo vantagens na durabilidade e qualidade executiva de revestimento do pavimento.

4 - Qual a situação atual da execução financeira do convênio celebrado com a Itaipu Binacional, especificando os valores liberados, os valores efetivamente repassados ao Município, os valores executados e o saldo existente;

Resposta: Saldo existente é o mesmo do início do convênio, uma vez que não houve medição no antigo processo licitatório.

5 - Se houve celebração de termos aditivos ao contrato administrativo, seja para alteração de prazo, valor ou objeto, encaminhando, em caso positivo, cópia dos respectivos termos aditivos e das justificativas técnicas que lhes deram fundamento;

Resposta: Foi alterado o valor total da obra devido a troca do revestimento e atualização da planilha orçamentária.

6 - Qual o estágio de execução dos serviços complementares previstos no projeto, incluindo a implantação de caixas de contenção de águas pluviais, a proteção de nascentes, a recuperação de curvas de nível e demais intervenções ambientais previstas, encaminhando, se houver, relatórios técnicos ou documentos de medição correspondentes;

Resposta: Proteção de nascentes: concluído o projeto; sistema de drenagem: foi iniciado; recuperação dos terraços: atendido.

7 - Encaminhar cópia dos boletins de medição, relatórios de fiscalização, diário de obras, ordens de serviço complementares, cronogramas atualizados, pareceres técnicos e demais documentos administrativos relacionados à execução da obra.

Resposta: Não há boletins de medição.

Respeitosamente,

Maringá, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Alves Ferreira, Chefe de Gabinete**, em 03/08/2026, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9212707** e o código CRC **E319D9AA**.