

Ofício nº 4006/2020-GAPRE

Maringá, 28 de outubro de 2020.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1204/2020 apresentado pelo Vereador **Carlos Emar Mariucci** para que envie relatório contendo as vias públicas que já foram e estão sendo asfaltadas em Maringá em 2020, descrevendo quais foram concluídas e o prazo de execução das que estão em andamento, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Atenciosamente,

**Clóvis Augusto Melo**  
Secretário Municipal de Gestão

A Sua Excelência o Senhor  
**MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA**  
Presidente da Câmara Municipal de Maringá  
Nesta



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

### PARECER N.º 814/2020 - GFOP/SEMOP

Obra: Recapeamento Asfáltico em Avenidas – Processo N.º 897/2020

#### PARECER

Em atenção à solicitação do Sr. Vereador Carlos Emar Mariucci, segue que:

O Processo nº 897/2020 prevê o recapeamento asfáltico das seguintes vias urbanas:

- Av. Cerro Azul (entre Praça Pedro Álvares Cabral e Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira);
- Av. Cidade de Leiria (entre Praça Manoel Ribas e Praça José Bonifácio);
- Av. Carlos C. Borges (entre Rua Exaltino Pereira Boa Sorte e Rua Pion. Manoel Martin Jordão);
- Av. Melvin Jones (entre proximidades Estrada Paranhos e proximidades da Rotatória Yamaguchi);
- Av. Gov. Parigot de Souza (entre Praça Kennedy e Av. Tiradentes);
- Av. João Paulino Vieira Filho (entre Av. Duque de Caxias e Av. São Paulo);
- Praça Sen. Abilon de Souza Naves (entre Praça Sen. Abilon de Souza Naves e Av. Mauá);
- Rua Néo Alves Martins (entre Av. Laguna e Av. Riachuelo);
- Av. Rebouças (entre Av. Adv. Horácio Racanello Filho e Av. Colombo);
- Av. Colombo (Rua Estados Unidos) (entre Av. Colombo e Av. Pion. Henrique Bula);
- Av. Centenário (entre Av. Tuiuti e Rua Walter Kraizer);
- Av. Brasil (entre proximidades Praça Emiliano Pernetta e Praça Senador Abilon de Souza Naves);
- Av. Pion. João Pereira (entre Rua Paisagística e Praça Vitória Rodrigues Martins);
- Av. Pintassilgo (entre Av. Pion. João Pereira e Rua Darville A. Huergo);



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

- Av. José Alves dos Santos (entre proximidades Av. Pion. João Pereira e Praça Reinaldo Bitencourt);
- Av. das Torres (entre proximidades Pion. Braz José Jorge e proximidades Rua Pion. Helena F. Abrão);
- Av. Dep. José Alves dos Santos (entre Rua das Pombas e Rua Cotovia do Campo);
- Av. Pion. Antônio Franco de Moraes (entre Praça Vitor R. Martins e Praça Pion. Waldemar Pulzatto);
- Av. Dr. Alexandre Ragulaeff (entre Rua Pará e Rua João Luiz Dias);
- Praça Pion. Waldemar Pulzatto;
- Av. Antônio Franco de Moraes (entre Praça Pion. Waldemar Pulzatto e Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff);
- Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff (entre Rua Praça Reinaldo G. Bittencourt e Rua Água Marinha);
- Av. Dep. José A. dos Santos (entre Rua Ametista-final do bairro e Praça Pion. Waldemar Pulzatto).

Informamos também que os serviços nas vias descritas encontram-se em andamento, e sua conclusão deverá ocorrer até 19/02/2020, conforme previsto nos contratos firmados com as empresas executoras. (Ordens de Serviço em anexo).

Quanto às demais vias públicas que já foram e estão sendo asfaltadas em Maringá no ano de 2020, informamos que esta Fiscalização não possui conhecimento para relatar.

É o parecer.

Maringá, 23 de Outubro de 2020.

Eng.º Nicolas Braun  
Engenheiro Fiscal - SEMOP  
CREA N.º 143.076/D-PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Gerência Administrativa - SEMOP

ORDEM DE SERVIÇO		Nº 61/2020			
EMPRESA		CNPJ			
TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		00.813.747/0001-69			
ENDEREÇO - (Completo):					
R. CARLOS HOFFERER, PIONEIRO, 260, SALA C - LT.34-B/B-4/G-1 - GLEBA RIBEIRÃO PINGUIM - MARINGÁ-PR - CEP: 87065-620					
TELEFONE:	FAX:	CELULAR:	EMAIL:		
(44)3266-3370		(44)9862-1314			
ESPECIFICAÇÕES DA OBRA/SERVIÇOS					
PRÓPRIO:					
Recape Asfáltico em vários trechos do Município de Maringá (Lote 1)					
INTERVENÇÃO					
Recape Asfáltico nas Avenidas Cerro Azul, Cidade de Leiria, Carlos C. Borges, Melvin Jones e Gov. Parigot de Souza					
OBJETO:					
Execução de obras de Recuperação/Recape Ásfaltico de vários trechos do Município de Maringá, através do Convênio nº 406/2019-SEDU, celebrado entre a Prefeitura do Município de Maringá e a SEDU - Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (PARANACIDADE). Localização: AV. CERRO AZUL, AV. CIDADE DE LEIRIA, AV. CARLOS C. BORGES, AV. MELVIN JONES e AV. GOV. PARIGOT DE SOUZA (LOTE 1). CD-Bem nº 610001599, 610001600, 610001079, 610001605, 610001606. Conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas de serviços, orçamentos anexos e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 897/2020. Notas de Empenhos nºs 17239/2020, 17258/2020, 17259/2020, 17260/2020 e 17261/2020.					
LOCALIZAÇÃO DETALHADA					
Av. Cerro Azul (entre Praça Pedro Álvares Cabral e Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira); Av. Cidade de Leiria (entre Praça Manoel Ribas e Praça José Bonifácio); Av. Carlos C. Borges (entre Rua Exaltino Pereira Boa Sorte e Rua Pion. Manoel Martin Jordão); Av. Melvin Jones (entre proximidades Estrada Paranhos e proximidades da Rotatória Yamaguchi); Av. Gov. Parigot de Souza (entre Praça Kennedy e Av. Tiradentes), Maringá-PR.					
FISCAL DO CONTRATO					
NICOLAS BRAUN					
GESTOR DO CONTRATO					
ANA CAROLINA FERREIRA SIQUEIRA					
PROCESSO	PRAZO/EXECUÇÃO	PRAZO/VIGÊNCIA	TÉRMINO/EXECUÇÃO	TÉRMINO/VIGÊNCIA	VALOR
897/2020	240	480	19/02/2021	16/10/2021	1.984.741,61
MODALIDADE	Nº LICITAÇÃO	NATUREZA/DESPESA	Nº CONTRATO	DATA CONTRATO	DATA DA O.S.
Concorrência	6/2020	4.4.90.51.00.00	409/2020	23/06/2020	24/06/2020
A obra/prestação de serviços acima mencionada, será executada conforme projeto, especificações e de acordo com o contrato e a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.					
Pela presente Ordem de Serviço, fica a empresa autorizada a dar início à execução da obra e/ou serviços de engenharia supra mencionado.					
Maringá, 24 de junho de 2020.					
<b>CÓPIA</b> Albari Alves de Medeiros Secretário Municipal de Obras Públicas					
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO:					
EDSON ISRAEL FRANZOI TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Gerência Administrativa - SEMOP

ORDEM DE SERVIÇO		Nº 62/2020			
EMPRESA		CNPJ			
ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI		05.939.484/0001-52			
ENDEREÇO - (Completo):					
R. BELA VISTA, 950, - CHÁCARA JARAGUÁ - PARANAÍ-PR - CEP: 87706-630					
TELEFONE:	FAX:	CELULAR:	EMAIL:		
(44)3422-7646			LICITACAO@ECOSULCONSTRUTORA.COM.BR		
ESPECIFICAÇÕES DA OBRA/SERVIÇOS					
PRÓPRIO:					
Recape Asfáltico em vários trechos do Município de Maringá (Lote 2)					
INTERVENÇÃO					
Recape Asfáltico nas Avenidas João Paulino Vieira Filho, Rebouças, Colombo, Centenário e Brasil, R. Néo A. Martins e Praça Atilon Souza Naves					
OBJETO:					
Execução de obras de Recuperação/Recape Ásfaltico de vários trechos do Município de Maringá, através do Convênio nº 406/2019-SEDU, celebrado entre a Prefeitura do Município de Maringá e a SEDU - Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (PARANACIDADE). Localização: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, PRAÇA SEN. ABILON DE SOUZA NAVES, RUA NÉO ALVES MARTINS, AV. REBOUÇAS, AV. COLOMBO (RUA ESTADOS UNIDOS), AV. CENTENÁRIO e AV. BRASIL (LOTE 2). CD-Bem nº 610001609, 610001608, 610001607, 610001603, 610001602, 610001598 e 610001597. Conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas de serviços, orçamentos anexos e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 897/2020. Notas de Empenhos nºs 17238/2020, 17252/2020, 17253/2020, 17254/2020, 17255/2020, 17256/2020 e 17257/2020.					
LOCALIZAÇÃO DETALHADA					
Av. João Paulino Vieira Filho (entre Av. Duque de Caxias e Av. São Paulo); Praça Sen. Atilon de Souza Naves (entre Praça Sen. Atilon de Souza Naves e Av. Mauá); Rua Néo Alves Martins (entre Av. Laguna e Av. Riachuelo); Av. Rebouças (entre Av. Adv. Horácio Racanello Filho e Av. Colombo); Av. Colombo (Rua Estados Unidos) (entre Av. Colombo e Av. Pion. Henrique Bula); Av. Centenário (entre Av. Tuiuti e Rua Walter Kraizer); Av. Brasil (entre proximidades Praça Emiliano Pernetta e Praça Senador Atilon de Souza Naves), Maringá-PR.					
FISCAL DO CONTRATO					
NICOLAS BRAUN					
GESTOR DO CONTRATO					
ANA CAROLINA FERREIRA SIQUEIRA					
PROCESSO	PRAZO/EXECUÇÃO	PRAZO/VIGÊNCIA	TÉRMINO/EXECUÇÃO	TÉRMINO/VIGÊNCIA	VALOR
897/2020	240	480	19/02/2021	16/10/2021	2.712.861,43
MODALIDADE	Nº LICITAÇÃO	NATUREZA/DESPESA	Nº CONTRATO	DATA CONTRATO	DATA DA O.S.
Concorrência	6/2020	4.4.90.51.00.00	410/2020	23/06/2020	24/06/2020
A obra/prestação de serviços acima mencionada, será executada conforme projeto, especificações e de acordo com o contrato e a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.					
Pela presente Ordem de Serviço, fica a empresa autorizada a dar início à execução da obra e/ou serviços de engenharia supra mencionado.					
Maringá, 24 de junho de 2020.					
<b>CÓPIA</b>					
<b>Albari Alves de Medeiros</b> Secretário Municipal de Obras Públicas					
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO:					
<b>WELLINGTON DE MELO VOLPATO</b> ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Gerência Administrativa - SEMOP

ORDEM DE SERVIÇO		Nº 63/2020			
EMPRESA		CNPJ			
TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		00.813.747/0001-69			
ENDERECO - (Completo):					
R. CARLOS HOFFERER, PIONEIRO, 260, SALA C - LT.34-B/B-4/G-1 - GLEBA RIBEIRÃO PINGUIM - MARINGÁ-PR - CEP: 87065-620					
TELEFONE:	FAX:	CELULAR:	EMAIL:		
(44)3266-3370		(44)9862-1314			
ESPECIFICAÇÕES DA OBRA/SERVIÇOS					
PRÓPRIO:					
Recape Asfáltico em vários trechos do Município de Maringá (Lote 3)					
INTERVENÇÃO					
Recape Asfáltico nas Avenidas Pion. João Pereira, Pintassilgo, Dep. José Alves dos Santos e Das Torres					
OBJETO:					
Execução de obras de Recuperação/Recape Ásfaltico de vários trechos do Município de Maringá, através do Convênio nº 406/2019-SEDU, celebrado entre a Prefeitura do Município de Maringá e a SEDU - Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (PARANACIDADE). Localização: AV. PION. JOÃO PEREIRA, AV. PINTASSILGO, AV. DEP. JOSÉ ALVES DOS SANTOS, AV. DAS TORRES, AV. DEP. JOSÉ ALVES DOS SANTOS (LOTE 3). CD-Bem nº 610001235, 610001596, 610001591 e 610001604. Conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas de serviços, orçamentos anexos e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 897/2020. Notas de Empenhos nºs 17247/2020, 17248/2020, 17249/2020, 172450/2020 e 17251/2020.					
LOCALIZAÇÃO DETALHADA					
Av. Pion. João Pereira (entre Rua Paisagística e Praça Vitória Rodrigues Martins); Av. Pintassilgo (entre Av. Pion. João Pereira e Rua Darville A. Huergo); Av. José Alves dos Santos (entre proximidades Av. Pion. João Pereira e Praça Reinaldo Bitencourt); Av. das Torres (entre proximidades Pion. Braz José Jorge e proximidades Rua Pion. Helena F. Abrão) e Av. Dep. José Alves dos Santos (entre Rua das Pombas e Rua Cotovia do Campo), Maringá-PR.					
FISCAL DO CONTRATO					
NICOLAS BRAUN					
GESTOR DO CONTRATO					
ANA CAROLINA FERREIRA SIQUEIRA					
PROCESSO	PRAZO/EXECUÇÃO	PRAZO/VIGÊNCIA	TÉRMINO/EXECUÇÃO	TÉRMINO/VIGÊNCIA	VALOR
897/2020	240	480	19/02/2021	16/10/2021	1.830.268,56
MODALIDADE	Nº LICITAÇÃO	NATUREZA/DESPESA	Nº CONTRATO	DATA CONTRATO	DATA DA O.S.
Concorrência	6/2020	4.4.90.51.00.00	411/2020	23/06/2020	24/06/2020
A obra/prestação de serviços acima mencionada, será executada conforme projeto, especificações e de acordo com o contrato e a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.					
Pela presente Ordem de Serviço, fica a empresa autorizada a dar início à execução da obra e/ou serviços de engenharia supra mencionado.					
Maringá, 24 de junho de 2020.					
<b>CÓPIA</b> <b>Albari Alves de Medeiros</b> Secretário Municipal de Obras Públicas					
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO:					
<b>EDSON ISRAEL FRANZOI</b> TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Gerência Administrativa - SEMOP

ORDEM DE SERVIÇO		Nº 64/2020			
EMPRESA		CNPJ			
ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI		05.939.484/0001-52			
ENDEREÇO - (Completo):					
R. BELA VISTA, 950, - CHÁCARA JARAGUÁ - PARANAÍ-PR - CEP: 87706-630					
TELEFONE:	FAX:	CELULAR:	EMAIL:		
(44)3422-7646			LICITACAO@ECOSULCONSTRUTORA.COM.BR		
ESPECIFICAÇÕES DA OBRA/SERVIÇOS					
PRÓPRIO:					
Recape Asfáltico em vários trechos do Município de Maringá (Lote 4)					
INTERVENÇÃO					
Recape Asfáltico na Praça Pion. Waldemar Pulzatto e Avenidas Pion. Antônio F. de Moraes, Dr. Alexandre Ragulaeff e Dep. José A. dos Santos					
OBJETO:					
Execução de obras de Recuperação/Recape Ásfaltico de vários trechos do Município de Maringá, através do Convênio nº 406/2019-SEDU, celebrado entre a Prefeitura do Município de Maringá e a SEDU - Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (PARANACIDADE). Localização: AV. PION. ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS, AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, PRAÇA PION. WALDEMAR PULZATTO, AV. ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS, AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF e AV. DEP. JOSÉ A. DOS SANTOS (LOTE 4). CD-Bem nº 610001594, 610001593, 610001591 e 610001595. Conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas de serviços, orçamentos anexos e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 897/2020. Notas de Empenhos nºs 17240/2020, 17241/2020, 17242/2020, 17243/2020, 17245/2020 e 17248/2020.					
LOCALIZAÇÃO DETALHADA					
Av. Pion. Antônio Franco de Moraes (entre Praça Vitor R. Martins e Praça Pion. Waldemar Pulzatto); Av. Dr. Alexandre Ragulaeff (entre Rua Pará e Rua João Luiz Dias); Praça Pion. Waldemar Pulzatto; Av. Antônio Franco de Moraes (entre Praça Pion. Waldemar Pulzatto e Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff); Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff (entre Rua Praça Reinaldo G. Bittencourt e Rua Água Marinha); Av. Dep. José A. dos Santos (entre Rua Ametista-final do bairro e Praça Pion. Waldemar Pulzatto), Maringá-PR.					
FISCAL DO CONTRATO					
NICOLAS BRAUN					
GESTOR DO CONTRATO					
ANA CAROLINA FERREIRA SIQUEIRA					
PROCESSO	PRAZO/EXECUÇÃO	PRAZO/VIGÊNCIA	TÉRMINO/EXECUÇÃO	TÉRMINO/VIGÊNCIA	VALOR
897/2020	240	480	19/02/2021	16/10/2021	3.027.333,11
MODALIDADE	Nº LICITAÇÃO	NATUREZA/DESPESA	Nº CONTRATO	DATA CONTRATO	DATA DA O.S.
Concorrência	6/2020	4.4.90.51.00.00	412/2020	23/06/2020	24/06/2020
A obra/prestação de serviços acima mencionada, será executada conforme projeto, especificações e de acordo com o contrato e a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.					
Pela presente Ordem de Serviço, fica a empresa autorizada a dar início à execução da obra e/ou serviços de engenharia supra mencionado.					
<b>CÓPIA</b>				Maringá, 24 de junho de 2020.	
Albari Alves de Medeiros Secretário Municipal de Obras Públicas					
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO:					
WELLINGTON DE MELO VOLPATO ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI					