



MARINGÁ
PREFEITURA DA CIDADE

Av. XV de Novembro, 701
Maringá • Paraná • Brasil
CEP: 87013 230
(44) 3221-1234

Ofício nº 3912/2021-GAPRE


Maringá, 25 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 581/2021, apresentado pelo Vereador **Manoel Álvares Sobrinho**, que informe qual é a nova data prevista para a conclusão e entrega da reforma do Centro Social Urbano Deputado Rivadávia Vargas – CSU, tendo em vista que a data inicialmente informada através do ofício nº 392/2021 – GAPRE, como 13 de abril de 2021, encontra-se superada, e detalhe o que falta para a finalização do processo, informando o percentual de conclusão e o valor investido até o presente momento pela Administração Municipal, anexamos os pareceres das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer – Sesp e Obras Públicas – Semop.

Atenciosamente,


Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Av. Duque de Caxias, 1368. Zona 7. CEP: 87020-025. Maringá/PR
Telefone: (44) 3220-5762
E-mail: sesp_dir_tecnica@maringa.pr.gov.br

Maringá, 28 de maio de 2021.

Em atenção ao requerimento nº 581/2021 apresentada pelo Vereador Dr. Manoel, que requer sobre uma nova data para a conclusão da reforma do CSU, visto que a informação anterior, no ofício 392/2021, da conclusão da obra datava o encerramento em 13 de abril de 2021.

A Secretaria de Esportes e Lazer informa que o valor atual da obra com os aditivos é de R\$ 4.313.150,25.

Informamos também, que não nos cabe responder sobre a finalização e demais perguntas sobre a obra e sim ao fiscal da obra, que é de lotação na SEMOP. Portanto esta solicitação deve ir à SEMOP, para que as demais perguntas sejam respondidas.

Atenciosamente,


Josimar Silva de Oliveira
Gerente de Esportes Comunitários

À sua Excelência, o senhor
Mário Massao Hossokawa
Câmara Municipal de Maringá

CIENTE
11/06/21


Robson F. Xavier
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Secretário de Esportes e Lazer
Decreto N° 15/2021




Referente: Processo nº27149/2021
Requerente: Câmara Municipal de Maringá


Ao Gabinete do Prefeito

Em atenção ao referido processo, onde o Vereador Dr. Manoel solicita informações quanto à obra de reforma e ampliação do CSU, temos a informar que a obra encontra-se praticamente concluída, ficando faltando apenas a execução de serviços que não haviam sido previstos inicialmente e que necessitaram ser aditados para garantir o perfeito funcionamento das piscinas aquecidas.

Dessa forma, o prazo para conclusão termina no dia 09/11/2021.

Maringá, 22 de outubro de 2021.


Samantha Temis Ramos Celeste
Engenheira Civil - CREA PR-100799/D
Gerente de Fiscalização de Obras


Prefeitura do Município de Maringá
Débora Dagues Sanches
Superintendente
Matrícula 74435 - SEMOP


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Érica Magalhães - Mat. 74552
Secretaria de Obras Públicas - SEMOP