



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Educação
Superintendência da Secretaria de Educação
Diretoria Administrativa da SEDUC
Gerência Administrativa da SEDUC
Coordenadoria de Expediente da SEDUC

Av. Itororó, 867, - Bairro Zona 02, Maringá/PR
CEP 87010-460, Telefone: (44) 3221-6900 - www2.maringa.pr.gov.br

PARECER Nº: 160/2022 - SEDUC

PROCESSO Nº: 01.02.00054958/2022.15

INTERESSADO: Maringá Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Educação

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 1145/2022.

Interessado: Vereador Altamir Antonio dos Santos.

Em atenção ao referido requerimento, segue parecer da SEMOP, quanto ao andamento da obra de reforma e ampliação da CMEI Desembargador Zeferino Mozzato Krukoski:

O referido CMEI foi objeto de licitação para execução de obras de reforma e ampliação por meio da licitação 017/2018, formalizado pelo contrato nº 780/2018 com a empresa J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA, CNPJ Nº 81.095.879/0001-02.

As obras iniciaram no dia 27/12/2018, data da emissão da Ordem de Serviço Nº 115/2018.

Em razão do Processo Administrativo Nº 13677/2022 e Decisão Administrativa Nº 009/2022-GAAC/SEMOP, emitidas em virtude de atraso superior a 45 dias, caracterizando inexecução total do contrato, houve a rescisão unilateral com a empresa em 31/05/2022 e finalização do procedimento de rescisão em 24/06/2022 com a retirada dos pertences da empresa do local de obra (SEI - 0709464).

Após rescisão contratual, a obra foi vistoriada e assim definiu-se o escopo para nova licitação.

Atualmente estamos em fase de atualização do orçamento para a elaboração de novo projeto básico e encaminhamento para licitação da obra.

Desta forma segue prazos preliminares para relicitação da obra:

Atualização do orçamento: 05/09/2022 - 04/12/2022;

Elaboração do Projeto Básico: 05/12/2022 - 21/12/2022;

Licitação: 03/01/2023 - 02/06/2023;

Início previsto: 05/06/2023.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e informações.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana de Oliveira Sarri Bressan, Gerente de Planos e Projetos Educacionais**, em 13/09/2022, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karina Silveira Marsola, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 14/09/2022, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tania Regina Corredato Periotto, Secretária de Educação**, em 15/09/2022, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0724411** e o código CRC **7E783E50**.

Contrato 780/2018			
Tipo do Ato: Contrato/Obras e Serviços de Engenharia	Número Contrato: 780 / 2018	Situação: Rescindido	Covid: Não
Valor Contrato: 3.749.989,46		Valor Aditivo: 715.844,23	
Número Licitação: 17 	Ano Licitação: 2018	Entidade Licitação: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	Tipo Licitação: Concorrência
Contratado: 81.095.879/0001-02 - J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA			
Início Vigência: 07/11/2018	Término Vigência: 31/01/2020	Vigência Atualizada: 31/05/2022	Dias para Vencimento:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução das obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Ensino Infantil Desembargador Zeferino Mozzato Krukoski,,localizado na Rua Pioneiro Emílio Helibrand, nº 266 x Rua Pioneiro Olindo Alcini nº 833; Data01, Quadra: 51, Zona: 19, Conjunto ResidenciaL João de Barros Thais, nesta cidade de Maringá/Paraná, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas de serviços e orçamentos anexos, parte integrante do presente edital - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP.			

Anexos		
Nome do Arquivo / Descrição	Data de Publicação	
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 780 2018 - SEMOP - J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA.pdf (178,8 KB)	22/11/2018	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Chefia de Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR

CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 3305/2022 - GAPRE

Maringá, 20 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor

MARIO MASSAO HOSSOKAWA

Presidente da Câmara Municipal de Maringá

Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 1145/2022 (SEI n.º 0693338), apresentado pelo Vereador **Altamir Antônio dos Santos**, que solicita para fins de esclarecimento público, o cronograma e os documentos comprobatórios sobre o andamento da reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Des. Zeferino Mozzato Krukowski, localizado na Avenida das Torres, no Conjunto João-de-Barro Thais, anexamos o Parecer n.º 160 (SEI n.º 0724411) e Relatório Acompanhamento do Contrato (SEI n.º 0709464) disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação - Seduc.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 21/09/2022, às 08:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0753788** e o código CRC **351CD8D4**.